

附近4:

大同监狱监内一、五监舍彩钢屋面防水工程(省局延续) 项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		大同监狱监内一、五监舍彩钢屋面防水工程(省局延续)							
		山西省监狱管理局-241			实施单位	山西省大同监狱			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		12.97	11.46	10.85	10	94.68	9.46
		其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—
		省级财政资金		12.97	11.46	10.85	—	94.68	—
		市县(区)财政资金		0	0	0	—	0	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保护监管场所建筑安全，改善服刑人员生活环境，提升监管安全系数。					修缮建筑面积：1664；工程验收合格率：100%；工程竣工及时性：及时；危险建筑比例下降度：＜上年值；安全事故发生数：0			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	=1664平方米		1664平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时		100%	10	10	定性指标填写百分比数值
	效益指标	社会效益	建筑修复率	>90%		95%	10	10	
			危险建筑比例下降度	<上年值		100%	10	10	定性指标填写百分比数值
			安全事故发生数	=0起		0起	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	受益对象满意度	=100%		95%	10	9.5	
		服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全		95%	10	9.5	定性指标填写百分比数值
			跟踪反馈机制健全性	健全		95%	10	9.5	定性指标填写百分比数值
总分							100	97.96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	此项目资金共计11.46万元，其中：年初预算12.97万元，年内调减1.51万元；项目中全年实际到位资金11.46万元，全部为省级财政资金，预算到位率为100%；全年执行数为10.85万元，资金结余0.61万元，全年执行率为94.67%。
		产出情况 及分析	改造建筑面积1664平方米，竣工及时，验收合格率100%。
		效益情况 及分析	建筑物修复率95%，建筑物安全系数提高，保证监管安全，减少安全隐患，在项目过程中无安全事故发生。
		满意度情况 及分析	受益人员满意度95%，满意度相对较高，有利于罪犯改造工作的推进，维护了监狱稳定。
	主要经验做法		项目对应职能科室，统一统筹安排，实施方便，进度控制效率高，后续跟进便捷。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目完成时间超出计划完成时间，原因是受疫情影响，导致工程完工后审计、决算工作滞后。
		下一步改进措施及管理建议	克服实际困难，协调各部门，抓紧完成项目收尾工作。