

山西省阳泉第一监狱狱政设施建设项目绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称		山西省阳泉第一监狱狱政设施建设								
主管部门		037山西省监狱管理局				实施单位	山西省阳泉第一监狱			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1616.62		1453.00	859.12	10	59.13	5.56
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		155.04		155.04	205.81	--	132.75	--
		市县(区)财政资金		0		0	0	--	0	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		1461.58		1297.96	653.31	--	50.33	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。					本项目为狱政设施建设资金，维修项目设计施工符合监狱监控标准及相关规范，维修标准达到监狱要求，支付进度按财政规定达到要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	调整后目标值	业绩值	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	狱政设施维修面积	12.9	按计划完成		100%	12.9		
		质量指标	维修项目竣工验收合格率	6	100%		100%	6		
			狱政设施维修及时性	12	及时		100%	12		
		时效指标	维修项目按计划开工率	0	100%			0		
			维修项目按计划完工率	7.46	100%		100%	7.46		
		成本指标	维修费用标准	8.6	保密			1.72		
	效益指标	社会效益	满足狱政安全管理需求	8.18	满足		100%	8.18		
			维护社会治安环境	10.5	有所提高		100%	10.5		
		持续影响指标	项目、设施持续运行	8	正常		100%	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	18	95%		100%	8.18		
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	8.18	95%		95%	8.18		
总分							100	88.68		

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和 预算执行情况 及分析	本项目为狱政设施建设资金，维修项目设计施工符合监狱监控标准及相关规范，维修标准达到监狱要求，支付进度按财政规定达到要求。
		产出情况及 分析	本项目为狱政设施建设资金，维修项目设计施工符合监狱监控标准及相关规范，维修标准达到监狱要求，支付进度按财政规定达到要求。
		效益情况及 分析	本项目维修项目可以满足狱政安全管理需要，达到维护社会治安环境的目的。
		满意度情况 及分析	预算执行后达到监狱维修要求，项目使用人基本满意。
	主要经验做法		要严格按财政预算批复及预算进度完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目内容计划性不强，导致项目推进缓慢，导致未按进度完成。
	下一步改进措施及管理建议		项目单位提前谋划项目，明确项目实施计划与任务，按计划要求稳步推进，同时相关部分加强协调，保证财政预算按项目要求及时完成。